WIĄZAR -SYSTEM
Rozwadowski & Kołodziej
www.wiazar-system.pl
e-mail: kontakt@wiazar-system.pl
Tel.: 77 547 45 20, Tel/Fax 77 414 14 68

ODBIORCA OFERTY: Rafał Stantke

NAZWA OBIEKTU:

MIEJSCE BUDOWY: Mikołów

Osoba prowadząca: Patryk Danielski
TEL.: 530308779
e-mail: p.danielski@wiazar-system.pl
Data sporządzenia: 26.01.2017

OFERTA HANDLOWA NR: s41 .17

Powyższa oferta obejmuje:

- Wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji dachowej	TAK
- Koszt materiałów użytych do produkcji więźby dachowej	TAK
- Koszt transportu na plac budowy	TAK
- Montaż konstrukcji dachu wraz z usługą dźwigu	TAK
- Koszt murłaty 7x14 cm	TAK

Wycenę przygotowano dla następujących parametrów:

- Powierzchnia dachu	169	m2
- Rozstaw wiązarów (max)	1000	mm
- Kąt nachylenia dachu	25	st.
- Obciążenie pasa górnego	650	N/m2
- Obciążenie zmienne użytkowe	1200	N/m2
- Obciążenie pasa dolnego	600	N/m2
- Obciążenie wiatrem	823	N/m2
- Obciążenie śniegiem	900	N/m2
-Wiązary grubości	45	mm

- Elementy wykonane z drewna konstrukcyjnego C24, połączone na płytki kolczaste, zabezp. środkiem do stanu niezapalnego zgodnie z zał. nr 3 w Rozporządzeniu jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Cena wykonania konstrukcji wg założonej charakterystyki: **19 700,00 zł**

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Oferta jest wyceną orientacyjną, ważną 6 tygodni, która może ulec zmianie. Została sporządzona w oparciu o wstępne wyniki obliczeń. Po podpisaniu umowy zostaną wykonane PEŁNE obliczenia i optymalizacja konstrukcji. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niektórych parametrach konstrukcji np. rozstaw wiązarów, układ stężeń, przekroje prętów kratownicy, itp.. Zmiany takie, zg. z definicją na obszarze ustawy Prawo Budowlane, będą się zawsze mieścić w kategorii "nieistotne".

Oferta nie obejmuje elementów pokrycia dachu.

Z poważaniem:



Patryk Danielski
p.danielski@wiazar-system.pl
530308779